

2. Ul. Gwarna

- a. Budowa Kanalizacji ogólnospławnej – projekt zamienny – etap uzgodnień
- b. Budowa wodociągu strona P 02.12-30.12 (po przełożeniu ruchu na płytę torowiska)
- c. Budowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznej – kontynuacja
- d. Budowa konstrukcji torowiska – kontynuacja

3. Ul. Mielżyńskiego

- a. Budowa kanalizacji ogólnospławnej - do 10.12
- b. Przyłącza – kontynuacja
- c. Rynny – po otrzymaniu KNA
- d. Renowacja wodociągu – kontynuacja
- e. Opcjonalnie – przebudowa podziemnych kabli energetycznych – oczekiwanie na decyzję Zamawiającego

4. Plac Gwarny

- a. Rozebranie nawierzchni – rozpoczęcie 5.12.2022
- b. Roboty ziemne – kontynuacja
- c. Usunięcie kolizji teletechnicznych, energetycznych kontynuacja
- d. Budowa kanalizacji ogólnospławnej (połączenie Fredry i ul. Mielżyńskiego) oraz podłączenie do kanału w ul. 27 Grudnia od 5.12.2022
- e. Przebudowa sieci Wodociągowej kontynuacja

5. Ul. 27 Grudnia

- a. Przesadzenie 14 szt Leszczyn w nową lokalizację – oczekiwanie za decyzją
- b. Przebudowa Gazociągu od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka od 01.12
- c. Przebudowa Ciepłociągu – po rozbiórce torowiska – strefa krytyczna korzeni drzew – oczekujemy na odstępstwo
- d. Rozpoczęcie usuwania i przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych kontynuacja

6. Ul. Kantaka

- a. Rozpoczęcie Przebudowy Gazociągu – od 5.12.2022
- b. Rozpoczęcie Przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych kontynuacja

7. Skrzyżowanie Święty Marcin – Ratajczaka

- a. Wykonanie rozbiórek nawierzchni jezdni i chodników - kontynuacja
- b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych od 15.12.2022
- c. Roboty Ziemne – kontynuacja
- d. Kanalizacja ogólnospławna – od 30.11.2022

*Na ulicy Ratajczaka nie przewiduje się Prac w m. Grudniu 2022.r

8. Plac Wolności

- a. Wykonanie rozbiórek nawierzchni jezdni i chodników – od 5.12.2022
- b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych od 15.12.2022
- c. Kanalizacja ogólnospławna – od 12.12.2022

9. Ul. Św. Marcin (4 PC od Gwarnej do Kościuszki)

- a. Układanie kostki Gabro – jezdni 16.12-31.12
- b. Układanie kostki kamiennej - chodnik strona południowa 05-31.12

10. ul. Kościuszki

- a. Wykonanie podlewu na skrzyżowaniu Św. Marcin/Kościuszki 16.12
- b. Beton nawierzchniowy - torowisko 12-13.12
- c. Wykonanie warstw bitumicznych (AC22P i AC16W) ul. Kościuszki 12-13.12

11. ul. Św. Marcin (od Kościuszki do al. Niepodległości)

- a. Wykonanie warstw bitumicznych (AC22P i AC16W) ul. Św. Marcin strona południowa, pas przy krawężniku 12-13.12
- b. Remont sieci gazowej 12-16.12
- c. Układanie kostki betonowej na miejscach postojowych przy CK Zamek 05-12.12

12. Al. Niepodległości

- a. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy - jezdni zachodnia 1.12-7.12
- b. Wykonanie warstw bitumicznych (AC22P i AC16W) - jezdni zachodnia 12-13.12
- c. Frezowanie i rozbiórka nawierzchni od skrzyżowania z ul. Św. Marcin w kierunku Fredry – strona zachodnia 19.12.2022
- d. Rozbiórka torowiska na skrzyżowaniu Św. Marcin/al. Niepodległości 20-23.12

13. Św. Marcin (od Mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości)

- a. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy na wysokości wjazdu do UAM 05-09.12
- b. Wykonanie warstw bitumicznych (AC22P i AC16W) na wysokości wjazdu do UAM 12-13.12
- c. Regulacja torowiska przy rondzie Kaponiera 14-31.12
- d. Budowa wodociągu DN630

14. ul. Towarowa

- a. Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego 7.12Montaż płyt prefabrykowanych 8.12
- b. Wykonanie płyty podtorowej 12-13.12Kotwienie szyn 14-16.12
- c. Wykonanie podlewu 19-21.12Roboty brukaskie – peron 27-31.12
- d. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 1-31.12
- e. Budowa kanału ogólnospławnego 1.12-31.12
- f. rozbiórka torowiska przy Składowej 19-23.12
- g. odtworzenie nawierzchni przy Towarowej 53 12-16.12

15. ul. Św. Marcin (od Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego)

- a. Roboty wykończeniowe związane z układaniem nawierzchni z kostki kamiennej chodnika na ul. Św. Marcin pomiędzy Alejami Marcinkowskiego a ul. Ratajczaka (bez robót związanych z przebudową skrzyżowania ulic Św. Marcina i Ratajczaka) 01-31.12.2022
- b. Układania nawierzchni autorskiej chodnika po stronie północnej przy skrzyżowaniu z Alejami Marcinkowskiego 01-16.12.2022
- c. Montaż elementów małej architektury 01-31.12.2022
- d. Roboty wykończeniowe związane wciąganiem światłowodu w kanalizację teletechniczną.

16. Al. Marcinkowskiego

- a. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na jezdni wschodniej pomiędzy ulicami Podgórną i Paderewskiego 01-09.12.2022
- b. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na łączniku między jezdnią zachodnią i wschodnią 06-16.12.2022
- c. Wykonanie nawierzchni chodnika na płycie placu Wolności 01-30.12-2022
- d. Kontynuacja przebudowy kanalizacji kablowej 01-30.11.2022

- e. Regulacja wpustów przed robotami brukarskimi – na bieżąco wraz z postępowaniem robót brukarskich
- f. Montaż elementów małej architektury 01-30.12.2022
- g. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż przystanków tramwajowych 01-16.12.2022