

4. Plac Gwarny

- a. Usunięcie kolizji teletechnicznych, energetycznych kontynuacja
- b. Konstrukcja Torowiska w relacji Mielżyńskiego – Gwarny; Fredry-Gwarny, Fredry – 27 Grudnia, Gwarny – 27 Grudnia - kontynuacja
- c. Roboty brukarskie w chodnikach – kontynuacja

5. ul. 27 Grudnia

- a. Usuwanie i przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych kontynuacja – przebudowa kanalizacji ORANGE – robota dodatkowa
- b. Konstrukcja torowiska – kontynuacja – z wyłączeniem Okrągłaka
- c. Rozpoczęcie przebudowy Piwnic Okrągłaka

6. ul. Kantaka

- a. Przebudowa ciepłociągu (planowane przepięcie 6.06)
- b. Przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych - kontynuacja
- c. Montaż systemów antykompresyjnych – po usunięciu nieplanowanych kolizji SN – niestety dalej cisza w tym temacie – prawdopodobne usunięcie kolizji przez „zwarcie”

7. Skrzyżowanie Święty Marcin – Ratajczaka

- a. Kontynuacja prac brukarskich
- b. Przełączenie gazociągu
- c. Zakończenie robót teletechnicznych i energetycznych

8. Plac Wolności

- a. Budowa przyłączy kanalizacji ogólnospławnej - kontynuacja
- b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych kontynuacja
- c. Budowa wodociągu - rozpoczęcie
- d. WZKIB – kontynuacja
- e. Konstrukcja torowiska od 0+106 do ul. Ratajczaka (w międzyczasie odwodnienie torowiska)

9. Ratajczaka

- a. Budowa kanalizacji ogólnospławnej – zakończenie
- b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych kontynuacja
- c. Budowa wodociągu – kontynuacja

- d. WZKIB – kontynuacja

10. Ul. Św. Marcin (2.1 PC od Gwarnej do Kościuszki)

- a. Układanie kostki kamiennej – jezdnia 01-30.06.2023
- b. Układanie kostki kamiennej - chodnik strona północna 01-15.06.23
- c. Układanie kostki betonowej – chodnik w pld.- wsch. części skrzyżowania Św.Marcin/Kościuszki 01-16.06.23

11. ul. Św. Marcin (od Kościuszki do al. Niepodległości)

- a. Układanie kostki - chodnik po stronie południowej przy Banku Pocztowym 01-16.06.2023

12. Al. Niepodległości

- a. Wykonanie warstw podbudowy - chodnik po stronie wschodniej od CK Zamek w kierunku Fredry 01-02.06.2023
- b. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy - chodnik po stronie wschodniej od Taylora w kierunku ul. Św. Marcin 05.06-07.06.2023
- c. Układanie kostki - chodnik po stronie wschodniej 03-30.06.2023
- d. Wykonanie muru oporowego przy skarpie placu Mickiewicza 05-19.06.2023
- e. Przebudowa gazociągu przy Placu Mickiewicza 1.06-20.06.23

13. Św. Marcin (od Mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości)

- a. Wykonanie warstw podbudowy – chodnik po stronie północnej 01-16.06.2023
- b. Układanie kostki na chodnikach po stronie północnej i południowej 01-30.06.2023

14. ul. Św. Marcin (od Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego)

- a. Pielęgnacja zieleni 01-30.06.2023
- b. Montaż oznakowania pionowego miejsc postojowych 01-15.06.2023
- c. Wykonywanie oznakowania poziomego miejsc postojowych 01-15.06.2023

15. Al. Marcinkowskiego

- a. Pielęgnacja zieleni 01-30.06.2023
- b. Montaż oznakowania pionowego miejsc postojowych 01-15.06.2023
- c. Wykonywanie oznakowania poziomego miejsc postojowych 01-15.06.2023