



**3. ul. Św. Marcin (od Kościuszki do al. Niepodległości)**

- a. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy - chodnik po stronie południowej przy Banku Pocztowym 19-21.04.2023
- b. Wykonanie warstw bitumicznych (podbudowy AC22P i AC16W) na ul. Św. Marcin strona południowa 17-18.04.2023
- c. Układanie kostki - chodnik po stronie południowej przy Banku Pocztowym 24-28.04.2023
- d. Montaż elementów małej architektury 25-28.04.2023

**4. Al. Niepodległości**

- a. Wykonanie warstw podbudowy jezdni zachodnia od ul. Św. Marcin w kierunku Fredry 17-19.04.2023
- b. Wykonanie warstw bitumicznych (podbudowy AC22P i AC16W) od ul. Św. Marcin w kierunku Fredry 20-21.04.2024
- c. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy - chodnik po stronie wschodniej od CK Zamek w kierunku Fredry 03-06.04.2023
- d. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy - chodnik po stronie wschodniej od Taylora w kierunku ul. Św. Marcin 17-21.04.2023
- e. Układanie kostki - chodnik po stronie wschodniej 07-28.04.2023
- f. Wykonanie muru oporowego przy skarpie placu Mickiewicza 24-28.04.2023
- g. Montaż elementów małej architektury 25-28.04.2023

**5. Św. Marcin (od Mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości)**

- a. Rozbiórka chodnika po stronie północnej od Wieniawskiego w kierunku ronda Kaponiera 03-04.04.2023
- b. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy – chodnik po stronie północnej 05-07.04.2023
- c. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy – chodnik po stronie południowej 11-13.04.2023
- d. Układanie kostki na chodnikach po stronie północnej i południowej 20-28.04.2023
- e. Montaż elementów małej architektury 25-28.04.2023

**6. ul. Towarowa**

- a. Montaż elementów małej architektury 25-28.04.2023

## **7. ul. Fredry**

- a. Odtworzenie pętli indukcyjnych – po wykonaniu warstw bitumicznych – 04.2023
- b. Frezowanie i odtworzenie nawierzchni bitumicznych – po 11.04.2023
- c. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego – po 11.04.2023
- d. Wykonanie antykorozji belek poręczowych – robota dodatkowa po 11.04.2023 (o ile warunki pogodowe pozwolą)
- e. Usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych kontynuacja (chodniki) – do 20.04.2023
- f. Renowacja słupów trakcyjnych – do 30.04.2023
- g. Rozciąganie sieci trakcyjnej płaskiej – do 06.04.2023

## **8. ul. Gwarna**

- a. Budowa wodociągu strona Wschodnia – zakończenie
- b. Budowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznej – kontynuacja
- c. Montaż szyn torowiska – kontynuacja – cały kwiecień
- d. Układanie nawierzchni z kostki – cały kwiecień
- e. Roboty brukarskie – cały kwiecień

## **9. ul. Mielżyńskiego**

- a. Torowisko w korytach stalowych – spoinowanie żywicami i układanie jezdni prawej – do końca 04.2023r.
- b. Regulacja krawężników kamiennych
- c. Połączenie ul. 23 Lutego systemem płyt prefabrykowanych – do 11.04.2023

## **10. Plac Gwarny**

- a. Usunięcie kolizji teletechnicznych, energetycznych kontynuacja
- b. Konstrukcja Torowiska w relacji Mielżyńskiego - Gwarna do 28.02.2023 oraz Fredry-Gwarna, Fredry – 27 Grudnia, Gwarna – 27 Grudnia - kontynuacja
- c. Roboty brukarskie na relacji Fredry-Mielżyńskiego – do końca kwietnia 2023

## **11. ul. 27 Grudnia**

- a. Usuwanie i przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych kontynuacja
- b. Konstrukcja torowiska – do 07.04.2023

## **12. ul. Kantaka**

- a. Przebudowa Gazociągu – do 10.04.2023
- b. Rozpoczęcie przebudowy Ciepłociągu – po 11.04.2023
- c. Przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych - kontynuacja
- d. Montaż systemów antykompresyjnych – brak zatwierdzenia projektu zieleni – montaż od 03.04.2023

## **13. Skrzyżowanie Święty Marcin – Ratajczaka**

- a. Kanalizacja ogólnospławna – zakończenie kontynuacja prac instalacyjnych do 01.04.2023
- b. J.w. zasypanie wykopu – do 06.04.2023
- c. Rozwieszenie sieci trakcyjnej
- d. Roboty brukarskie – do 20.04.2023
- e. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (dla tramwaju)- od 14.04.2023

## **14. Plac Wolności**

- a. Budowa kanalizacji ogólnospławnej - kontynuacja
- b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych kontynuacja
- c. Budowa wodociągu – do 30.04.2023
- d. WZKIB – do 30.04.2023
- e. Roboty ziemne pod torowisko – 30.04.2023 (w międzyczasie odwodnienie torowiska)
- f. podbudowy pod torowisko – od 20.04.2023

## **15. Ratajczaka**

- a. Budowa kanalizacji ogólnospławnej – do 20.04.2023
- b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych kontynuacja
- c. Budowa wodociągu – od 15.04.2023 – strona W
- d. WZKIB – 15.04.2023

## **16. ul. Św. Marcin (od Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego)**

- a. Roboty poprawkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej 01-30.04.2023
- b. Montaż elementów małej architektury 01-30.04.2023
- c. Montaż oznakowania pionowego 01-30.04.2023

## **17. Al. Marcinkowskiego**

- a. Montaż elementów małej architektury 01-30.04.2023
- b. Roboty poprawkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej 01-30.04.2023
- c. Układanie nawierzchni chodników z kostki kamiennej na wyspie przed Muzeum Narodowym 01-07.04.2023r.
- d. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej na jezdni 01-30.04.2023
- e. Wykonanie odtworzenia nawierzchni bitumicznej 11-21.04.2023
- f. Nasadzenie zieleni niskiej 01-30.04.2023
- g. Montaż oznakowania pionowego 01-30.04.2023